

Realizzazione della nuova strada di collegamento tra la S.S. 5 e la S.R. 487 con opere di potenziamento della viabilità esistente	
Legge di finanziamento	Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 31.07.2001
Provvedimento di assegnazione finanziamento	Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008
Soggetto beneficiario	Provincia di Pescara
Importo finanziamento	€1.299.999,95
Tipologia e descrizione dell'intervento	Manutenzione straordinaria. Miglioramento della viabilità esistente attraverso i seguenti interventi: demolizioni e rimozioni strutture in c.a., ripristino opere di regimentazione acque superficiali, ripristino di attraversamenti del corpo stradale mediante prolungamento dei tombini esistenti, ripristino tratti in frana, rettifica curve pericolose, posa in opera di barriere stradali, risagomatura piano viabile nei tratti ammalorati.
Arteria viaria e tratte chilometriche interessate dall'Intervento	
Comuni interessati dall'intervento	Bolognano e Salle
Data di approvazione del progetto preliminare	Progetto preliminare approvato con Delibera di G.P. n.340 del 22.11.2011
Data di approvazione del progetto definitivo e esecutivo	Progetto definitivo approvato con Determinazione Dirigenziale. n.1543 del 18.06.2013. Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale. n.1543 del 18.06.2013.
Data di stipula del contratto	18.10.2013
Data di inizio lavori	05.03.2014
Dati e importi delle erogazioni effettuate in favore dell'Ente beneficiario	1° Acconto di €194.999,99 erogato con Determinazione Dirigenziale n.52/DE8 del 21.05.2012; 2° Acconto di €844.999,97 del erogato con Determinazione Dirigenziale n.36/DE8 del 16.04.2014.
Stato di attuazione dell'intervento	Alla data del 1.09.2014 l'intervento era in corso di esecuzione. Le opere realizzate alla data del 1 settembre 2014, è pari al 30% del complessivo, consistono in: consolidamento del rilevato stradale dissestato su vari tratti e regimentazione delle acque superficiali di pertinenza sulla viabilità esistente, propedeutiche per il potenziamento del piano viabile. Le liquidazioni effettuate alla data del 01/09/2014 ammontano ad € 2.983,83