

«S.P. n.112 “dell’Ancinara” (Sulmona) – Lavori di sistemazione generale. 2° Lotto»	
Legge di finanziamento	Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 31.07.2001
Provvedimento di assegnazione finanziamento	Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008
Soggetto beneficiario	Provincia di L’Aquila
Importo finanziamento	€ 500.000,00
Tipologia e descrizione dell’intervento	Manutenzione straordinaria. Adeguamento e rettifica sezione stradale.
Arteria viaria e tratte chilometriche e tratte interessate dall’Intervento	S.P. n.112 “dell’Ancinara” dal km.2+080 fino all’innesto con la S.P. per Pacentro.
Comuni interessati dall’intervento	Pacentro
Data di approvazione del progetto preliminare	Progetto preliminare approvato con Delibera di G.P. n.19 del 20.02.2007
Data di approvazione del progetto definitivo e esecutivo	Progetto definitivo approvato con Determina Dirigenziale n.434 del 06.12.2010. Progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n.489 del 29.12.2010
Data di stipula del contratto	24.05.2012
Data di inizio lavori	27.03.2013
Dati e importi delle erogazioni effettuate in favore dell’Ente beneficiario	1° Acconto di €75.000,00 erogato con Determinazione n.22/DE8 del 6/02/2011; 2° Acconto di €150.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.17/DE8 del 19.02.2014.
Stato di attuazione dell’intervento	Alla data del 1.09.2014 l’intervento era in corso di esecuzione. La percentuale delle opere realizzate è pari al 99%, l’importo delle somme spese è pari ad € 184.741,80.