

	Denominazione dell'intervento: "Manutenzione Straordinaria tratto via Togliatti e realizzazione rotatoria via Vestina angolo Via Foreste".
Legge di finanziamento:	Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 31.07.2001
Provvedimento di assegnazione finanziamento:	Deliberazione di G.R. n. 876 del 15.11.2010
Soggetto beneficiario:	Comune di Montesilvano (PE)
Importo finanziamento:	€ 380.000,00
Tipologia e descrizione dell'intervento	Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione. Realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via Vestina e via Foreste, sistemazione pavimentazione, inserimento in alcuni tratti di nuove linee di acque bianche, rifacimento e realizzazione ex novo di tratti di marciapiede, manutenzione della pubblica illuminazione, realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.
Data di approvazione del progetto preliminare	Progetto preliminare approvato con Delibera di G.C. n. 297 del 10.09.2010
Data di approvazione del progetto esecutivo	Progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n.784 del 24.06.2011
Data di stipula del contratto	19.10.2011
Data di inizio lavori	25.10.2011
Dati e importi delle erogazioni effettuate in favore dell'Ente beneficiario	1° Acconto di €126.315,34 erogato con Determinazione Dirigenziale n.4/DE8 del 10.01.2012; 2° Acconto e saldo pari ad €235.242,52 erogati con Determinazione Dirigenziale n.3/DE8 del 17.01.2013.
Stato di attuazione dell'intervento	L'intervento è stato concluso in data 01.09.2012
Costo finale dell'intervento	€361.557,86