

Adeguamento piano altimetrico e messa in sicurezza della S.R. 151 della "Valle del Tavo", miglioramento della strada di variante di collegamento con la S.S. 81	
Legge di finanziamento	Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 31.07.2001
Provvedimento di assegnazione finanziamento	Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008
Soggetto beneficiario	Provincia di Pescara
Importo finanziamento	€ 4.750.000,00
Tipologia e descrizione dell'intervento	Manutenzione straordinaria e realizzazioni ex novo: - la S.R. 151 ha beneficiato di opere di sistemazione del piano viabile ed interventi di consolidamento e sistemazione innesti con rotatorie; - la S.P. 12 di opere di consolidamento delle scarpate e rifacimento piano viabile; - la strada denominata "variante Est" di Penne di opere di regimentazione delle opere superficiali, opere di consolidamento ed adeguamento della strada esistente.
Arteria viaria e tratte chilometriche e tratte interessate dall'Intervento	S.R. 151 dal Km. 0+000 al Km. 6+800 S.P. 12 dal Km. 0+000 variante est Km. 1+500
Comuni interessati dall'intervento	Penne - Loreto Aprutino- Collecervino
Data di approvazione del progetto preliminare	Progetto preliminare approvato con Delibera di C.P. n.133/2007
Data di approvazione del progetto definitivo e esecutivo	L'opera in fase di redazione della progettazione definitiva era stata divisa in n.4 sotto progetti, approvati con Delibere di G.P. n.249/09, n.55/2010, n.258/09, n.341/10. Il progetto esecutivo unico è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.3418/2010
Data di stipula del contratto	19.09.2012
Data di inizio lavori	29.11.2012
Dati e importi delle erogazioni effettuate in favore dell'Ente beneficiario	1° Acconto di €712.500,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.29/DE8; 2° Acconto di €1.425.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.17/DE8 del 21.02.2013.
Stato di attuazione dell'intervento	Alla data del 1.09.2014 l'intervento era in corso di esecuzione. Le opere realizzate alla data del 1 settembre 2014, e pari al 30% del complessivo, consistono in: <ul style="list-style-type: none"> - sulla SR 151 tratto Loreto - Penne – sono state eseguite lavorazioni di opere strutturali relative a rettifica di curve; - sulla SP 12 sono state ultimate le opere di contenimento per sistemazione frane e smottamenti; - sono stati ultimati gli interventi di regimentazione delle acque meteoriche in località Loreto Aprutino; - sono state eseguite tutte le opere d'arti, la massicciata stradale e la sistemazione delle opere per la canalizzazione delle acque meteoriche, drenaggi ecc .., sull'intervento di realizzazione strada denominata “ Variante Est”; - sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della rotatoria in Cappelle sul Tavo.