

Realizzazione bretella di collegamento col raccordo autostradale Chieti - Pescara in località Dragonara	
Legge di finanziamento	Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 31.07.2001
Provvedimento di assegnazione finanziamento	Deliberazione di C.R. n.85/28 del 19.12.2002.
Soggetto beneficiario	Provincia di Pescara
Importo finanziamento	€ 6.713.939,69
Tipologia e descrizione dell'intervento	Nuova realizzazione. Costruzione della bretella di collegamento col raccordo autostradale Chieti - Pescara in località Dragonara. La bretella ha un andamento planimetrico regolare e si sviluppa lungo un'asta principale della lunghezza di circa 1.750 mt al termine della quale si innesta sulla trombetta dell'Asse Attrezzato.
Arteria viaria e tratte chilometriche interessate dall'intervento	S.R. 602.
Comuni interessati dall'intervento	Cepagatti
Data di approvazione del progetto definitivo e esecutivo	Progetto definitivo approvato con Delibera di G.P. n. 67 del 26.04.2007 Progetto esecutivo approvato con Determina dirigenziale n. 1916 del 29.05.2007.
Data di stipula del contratto	20.06.2008
Data di inizio lavori	01.02.2010
Dati e importi delle erogazioni effettuate in favore dell'Ente beneficiario	1° Acconto di € 671.393,97 erogato con Determinazione Dirigenziale 64/DE1 del 17.07.2007; 2° Acconto di € 2.014.181,91 erogato con Determinazione Dirigenziale n. 96/DE8 del 20.09.2010; 3° Acconto di € 3.356.969,85 erogato con Determinazione Dirigenziale n. 162/DE8 del 08.11.2011; saldo di € 662.741,75 erogato con Determinazione Dirigenziale n. 60/DE8 del 12.06.2014
Stato di attuazione dell'intervento	L'intervento è stato concluso in data 16.07.2013.
Costo finale dell'intervento	€ 6.705.287,48